

Descrizione attività					
Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2022	Realizzato 2022	Scostamento v.a	% realizzazione	Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X	INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO
----------	---------------------------------------

001	<i>Costruzione del collegamento viario tra via Prati di Santa Croce e via Flangini -Lotto 2 (P)</i>
------------	---

101	Realizzazione opere al 60 %	100	0	-100,00	0,00%	6	%
-----	-----------------------------	-----	---	---------	-------	---	---

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2022	31/12/2022				

<input type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione:	MODIFICA INDICATORE 101 La % di realizzazione risulta influenzata dai rincari dei prezzi dei materiali e dell'energia che non consentono ad oggi di poter prevedere uno stato di avanzamento maggiore causa incertezza sui finanziamenti aggiuntivi.
<input type="checkbox"/> Eliminato		

Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	6	%
--	---	---

Totale valutato attività ordinaria:	6	%
--	---	---

Descrizione attività	Obiettivo 2022	Realizzato 2022	Scostamento v.a	% realizzazione	Valutato
Indicatori di attività e performance					

901 - LAVORI PUBBLICI

X	INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO
----------	---------------------------------------

002	<i>Costruzione collegamento viario tra via Prati S. Croce e via Flangini -Lotto 3 (P)</i>
------------	---

201	Presentazione progettazione definitiva	100	0	-100,00	0,00%	3	%
-----	--	-----	---	---------	-------	---	---

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2022	31/12/2022				

Ritardo **Motivazione:** MODIFICA INDICATORE 201 A seguito della scelta di procedere con appalto integrato deve aggiungersi tempo per la verifica del def.vo prima dell'approvazione. Inoltre rispetto agli aumenti dei costi materiali resta da accertare la congruità del finanz.to.

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	3	%
--	---	---

Totale valutato attività ordinaria:	3	%
--	---	---

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

003 *Riqualificazione parco urbano (Carducci/Pra' Castelveccchio) -Lotto 1 (o unico) (P)*

301	Approvazione progetto FTE	100	0	-100,00	0,00%	4	%
302	Approvazione progetto D-E	0	0	0,00	0,00%		%
303	Affidamento dei lavori	0	0	0,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**

01/01/2022 31/12/2022

Ritardo **Motivazione:** MODIFICA INDICATORI 302-303. A CAUSA COINVOLGIMENTO PORTATORI DI INTERESSE LE VERSIONI PROGETTUALI SONO STATE MOLTEPLICI. INOLTRE L'OPERA NON RISULTA FINANZIATA.

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 4 %

Totale valutato attività ordinaria: 4 %

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

006 *Restauto ex caserma XXV Arile -progetto di rigenerazione urbana con fondi PNRR*

601	Creazione gruppo di lavoro e attività accessorie	100	0	-100,00	0,00%	7	%
602	Affidamento progettazione FTE	100	0	-100,00	0,00%		%
603	Approvazione progettaizone FTE	0	0	0,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**

01/01/2022 31/12/2022

Ritardo **Motivazione:** MODIFICA INDICATORE 603. LE TEMPSTICHE DI AFFIDAMENTO SONO RISULTATE COMPLESSE, COINVOLGENDO PIU' SOGGETTO E DIPENDENDO DA SPECIFICHE NORME PNRR

Eliminato

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 7 %

Totale valutato attività ordinaria: 7 %

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

009 *Ristrutturazione padiglione S. Gregorio (P)*

901	Richiesta contributo integrativo	100	0	-100,00	0,00%	8	%
902	Richiesta pareri (SBAAAP, ecc.)	100	0	-100,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2022 Fine Prevista 31/12/2022 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Ritardo Eliminato Motivazione: MODIFICA INDICATORE 902. LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REGIONALE PER POTER PROSEGUIRE LA PROGETTAZIONE COMPLESSIVA E' STATA CONFERMATA CON TEMPISTICA AD OGGI NON PIU' COMPATIBILE CON LE

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 8 %

Totale valutato attività ordinaria: 8 %

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

010 Progetto P.S.R.

1001	Approvazione progetto D	100	0	-100,00	0,00%	3	%
1002	Approvazione progetto E	0	0	0,00	0,00%		%
1003	Indizione gara d'appalto opere	0	0	0,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2022 Fine Prevista 31/12/2022 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Ritardo Eliminato **Motivazione:** MODIFICA INDICATORI 1002 E 1003. LA REGIONE AD OGGI NON HA ANCORA PPROVATO I PROGETTI DEFINITIVI DELLE OPERE.

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 3 %

Totale valutato attività ordinaria: 3 %

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

901 - LAVORI PUBBLICI

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

012 *Ristrutturazione passerella retro duomo (P)*

1201	Approvazione progetto FTE	100	0	-100,00	0,00%	8	%
1202	Approvazione progetto D-E	0	0	0,00	0,00%		%
1203	Avvio procedura di appalto delle opere	0	0	0,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2022 Fine Prevista 31/12/2022 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Ritardo Eliminato **Motivazione:** MODIFICA INDICATORI 1202-1203. A CAUSA DELLA NECESSITA' DI EFFETTUARE PROVE GEOLOGICHE E SUI MATERIALI NONCHE' DI OTTENERE PARERI NON PREVISTI LE TEMPISTICHE RISULTANO AD OGGI INCOMPATIBILI CON LE

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 8 %

Totale valutato attività ordinaria: 8 %

Descrizione attività
Indicatori di attività e performance

Obiettivo 2022 Realizzato 2022 Scostamento v.a % realizzazione Valutato

903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

001 Monitoraggio ponti stradali

101	Installazione piattaforma dedicata	100	0	-100,00	0,00%	7	%
102	Affidamento servizio e reperimento doc_ti strutturali	100	0	-100,00	0,00%		%
103	Aggiornamento banca dati sulla base delle verifiche di cui ai livelli 0 ed 1 della circolare MIT	100	0	-100,00	0,00%		%

Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/01/2022 Fine Prevista 31/12/2022 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Ritardo Eliminato **Motivazione:** VARIAZIONE INDICATORE 102. E' STATO DECISO DI APPALTARE LA FASE INIZIALMENTE PREVISTA CON PERSONALE INTERNO TENUTO CONTO DEL CARICO DI LAVORO.

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 7 %

Totale valutato attività ordinaria: 7 %